

Dôvodová správa – práce naviac

V priebehu realizácie stavebného diela „Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepково 2“ sú zistené nezrovnalosti reálneho stavu oproti projektovej dokumentácii a výkazu výmer, ktoré boli súčasťou podkladov vo verejnom obstarávaní.

Z toho dôvodu vznikli práce naviac, ktoré je nevyhnutné zrealizovať pre úspešné a funkčné dokončenie diela.

Projektová dokumentácia a výkaz výmer uvažovali s realizáciou násypu (protipovodňové opatrenia) len na aktívnej ploche, ale skutočná výmera realizovaných prác bola väčšia, čím vznikol aj celkový rozdiel v množstve zrealizovaných prác oproti projektu.

V projektovej dokumentácii bola uvažovaná zemina, ktorá nebola vhodná ako zakladajúca vrstva násypového telesa, a to aj z dôvodu vysokej hladiny spodnej vody a únosnosti.

Preto sme ako zakladajúcu vrstvu zvolili kamennú drť, ktorá je vhodná ako podložie.

Štrkopiesok 0-32 bol tiež uvažovaný len ako aktívna časť násypu, ale bolo potrebné ho rozšíriť aj o svah násypu.

S rozšírením násypu súvisí aj pokládka geotextílie, ktorá je na celej ploche násypu.